

都市再生整備計画 モニタリングシート
県地区

平成27年2月

長野県東御市

様式3 評価結果のまとめ

| 都道府県名 | 長野県 | 市町村名 | 東御市 | | 地区名 | 県地区 | | 面積 | 8.8ha | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|---|---|---|-----------|--|--|---|--|
| 交付期間 | 平成24年度～28年度 | 事後評価実施予定時期 | 平成28年度 | モニタリング実施時期 | 平成27年2月 | | 交付対象事業費 | 2,328.4百万円 | 国費率 | 0.4 | |
| 1) 事業の実施状況 | 当初計画に位置づけ、実施済み、実施中、実施予定の事業 | 基幹事業 | 事業名 道路事業(県・東深井線)、地域生活基盤施設(広場、市民交流広場)、高次都市施設(地域交流センター:中央公民館) | | | 事業進捗の状況(順調か、遅れているか) 市民交流広場、中央公民館の一部(建物・南側駐車場)が予定通り完了。県・東深井線は計画通り進んでいる。 | | | | | |
| | | 提案事業 | 地域創造支援事業(子育て支援センター改修事業)・まちづくり活動推進事業(ソフト事業、子育て講習会・市民大学講座) | | | 子育て支援センター改修事業が予定通り完了。子育て講習会と市民大学講座は計画通り進んでいる。 | | | | | |
| | 当初計画から削除した事業 | 基幹事業 | 事業名 | | | 削除/追加の理由 | | | 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響 | | |
| | | 提案事業 | | | | | | | | | |
| | 新たに追加した事業 | 基幹事業 | | | | | | | | | |
| | | 提案事業 | | | | | | | | | |
| 交付期間の変更 | 当初 | 平成24年度～28年度 | | 交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響 | | | | | | | |
| | 変更 | 平成 年度～ 年度 | | | | | | | | | |
| 2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況 | 指標 | 単位 | 従前値 | 基準年度 | 目標値 | 目標年度 | モニタリング | 目標 | 総合所見 | 今後の対応方針 | |
| | 指標1 | 施設利用者数 | 人/年 | 98.164 | H22年度 | 110.400 | H28年度 | あり | ● 事業中であるため、事業の効果が発現するまでの事業進捗がみられない。中央公民館・子育て支援センターとも講座・サークル活動等を通じた地域コミュニティの強化、地域づくりのための交流拠点としての機能が定着してきている。 | 建物は竣工し利用開始しているため、利用を促進するようなソフト事業を行い、施設利用者数の増加を図る。また、計画に従い駐車場整備を行い、施設環境を整えることで、利用促進や利便性の向上を図る。 | |
| | 指標2 | 公共施設の耐震化率 | % | 44 | H22年度 | 100 | H25年度 | あり | ● 県地区の公共施設の耐震化率が従前値の44%から100%になり、目標値が達成された。 | 市役所周辺公共施設の耐震化整備は完了した。今後は、計画に従い道路事業の整備を進め、施設利用の利便性の向上、災害時の避難施設相互の連携や円滑な緊急活動等の効果を促すことで、市役所周辺のコミュニティ機能の再構築を図る。 | |
| 3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況 | その他の数値指標1 | | | | | | | | | | |
| | その他の数値指標2 | | | | | | | | | | |
| | その他の数値指標3 | | | | | | | | | | |
| | その他の数値指標4 | | | | | | | | | | |
| 4) 定性的な効果発現状況 | 市民交流広場において、子育て支援センター主催による親子の遊び場や、以前は市役所駐車場で行われていた職員防災訓練が行われるなど、多目的機能を活かした活用がされることで、交流の場・防災活動の場として貢献している。 | | | | | | | | | | |
| 5) 実施過程の評価 | 実施内容 | | | 実施状況 | | | 今後の対応方針等 | | | | |
| | モニタリング | 本市統計調査によるモニタリング | | | 都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した | | | ● 引き続き利用者数の調査を行う。 | | | |
| | 住民参加プロセス | 県東深井線道路新設事業の工事説明会 | | | 都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した モニタリング時点では実施していない | | | ● 完了に向けて計画の推進を図る。 | | | |
| 持続的なまちづくり体制の構築 | | | | 都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した モニタリング時点では実施していない | | | | | | | |
| 6) モニタリングの所見 | 総合所見 | 順調 | ● | 計画に従い、着実に事業を進める。 | | | 今後の事業の改善点 | 数値目標のひとつである施設利用者数を注視し、必要に応じてソフト事業の工夫を行う。 | | | |
| | 要改善 | | | | | | | | | | |