

都市再生整備計画 フォローアップ報告書

県地区

平成31年3月

長野県東御市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指 標			従前値	目標値	事後評価					フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み					理由	改善策の方向性	
指標1	施設利用者数	人/年	98,164	110,400	157,250	確定	○	あり	○	153,373	H31年2月	○		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	施設の整備・改修及びサービス機能の再配置により、中央公民館・子育て支援センターとともに地域コミュニティ強化、地域づくりのための交流拠点としての機能が向上し、講座やサークル活動等での利用者が増加した。
						見込み		●							
指標2	公共施設の耐震化率	%	44	100	100	確定	○	あり						☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
						見込み		●							

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指 標		単位	従前値	目 標 値	事後評価				フォローアップ'による確定値	計測時期	フォローアップ'時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1						確定							☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
						見込み								
その他の数値指標2						確定							☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
						見込み								
その他の数値指標3						確定							☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
						見込み								

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4ー③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート様式5ー③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	市民交流拠点機能のさらなる充実	・市民ニーズに対応したコンテンツを提供するとともに、区域内各施設が連携する交流拠点としての機能充実や、計画に従い、駐車場整備や施設内設備の更新を行い、利便性の向上を図った。	・施設機能の拡充により、交流拠点としての機能が向上し、市民大学講座やサークル活動等での利用者が増加した。	・今後も交流拠点としての機能向上を目指し、継続して市民大学講座やサークル活動等のさらなる充実を図る必要がある。
	防災拠点機能のさらなる充実	・計画に従い、県・東深井線の整備を行い、災害時の避難施設相互の連携や円滑な緊急活動等の効果を促すことで、市役所周辺のコミュニティ機能の再構築を図った。	・広域避難施設としての防災面における機能が向上するとともに、市役所周辺のコミュニティ機能の再構築が図られた。	・上記とともにコミュニティ機能のさらなる強化、充実を図る必要がある。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	県・東深井線及び駐車場の整備推進	・計画に従い、県・東深井線の整備や駐車場の整備を実施。	・中央公民館及び子育て支援センター利用者が大幅に向上した。	・この事業により施設利用者が、目標値の約1.4倍と増加し、事後評価値と比べても高水準を維持している。今後も上記2点を継続し、充実を図る必要がある。

事後評価シート 添付様式5ー③から転記

様式4ー④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項