

## 和児童館建設工事の進捗状況について

## 1 和児童館建設工事について

工事場所：東御市和（旧和保育園跡地）

工 期：令和3年6月25日から令和4年3月15日まで

請負代金：163,900,000円

受注者：株式会社 共栄建設

## 2 進捗状況について（青線：当初工程 赤線：実際の進捗及び予定工程）

		6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
土木基礎工事		—————▶			- - - - -▶								
木 工 事	木材調達	—————▶			- - - - -▶								
	木材加工・ 建方・造作			—————▶				- - - - -▶					
屋根・外壁工事				—————▶				- - - - -▶					
塗装・内装工事							—————▶			- - - - -▶			
給排水等設備工事 電気設備工事		—————▶			- - - - -▶			- - - - -▶					

\*新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、全国的に木材不足になっており、木材調達に不測の日数を要したため、工期に遅れが生じています。

## 3 建設事業費の繰越等について

(千円)

			内示額	予算	令和3年度	令和4年度
児 童 館	次世代育成支援対策 施設整備交付金 基準額44,169千円	国 (1/3)	14,723	令和2年度予算	11,778 (80%)	2,945 (20%)
		県 (1/3)	14,723	令和3年度予算	11,778 (80%)	2,945 (20%)
			内示額	予算	令和3年度	令和4年度
児 童 ク ラ ブ	子ども・子育て支援整 備交付金 基準額57,318千円	国 (1/3)	19,106	令和3年度予算	19,106	-
		県 (1/3)	19,106	令和3年度予算	15,284 (80%)	3,822 (20%)

\*今年度中の完成が見込めないため、事業費は翌年度繰越となります。

財源については、国の児童クラブへの交付金は繰越となりますが、児童館の交付金については、国が令和2年度の予算により、再度の繰越が困難なため、協議を行い、出来高に応じて今年度と来年度に分割しての交付（収入）となる予定です。また、県については児童館・児童クラブの交付金とも出来高に応じての交付（収入）を協議しています。（令和3年度:出来高80%、令和4年度:出来高20%）