

					課長	係長	審査者	担 当 者	設計年月

東御市防災倉庫新築工事

【設計内訳書】

東御市

1 建 物 概 要					
建物名	構造	階数	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	摘 要
東御市防災倉庫	S	1	84.59	84.59	
合計			84.59	84.59	
2 業 務 内 容					
(1) 施 工 場 所	東御市鞍掛1220番地の一部				
(2) 工 事 種 目	新築工事				
	A.建築工事				
	B. 電気設備工事				
	C. 外構工事				

東御市

総括表

NO	工 事 名	単 位	金 額	備 考
I	直接工事費			
A	建築工事	1 式		
B	電気設備工事	1 式		
C	外構工事	1 式		
	直接工事費 計			
II	共通仮設費	1 式		
	純工事費			
III	現場管理費	1 式		
	工事原価			
IV	一般管理費	1 式		
	工事費計			
V	消費税相当額	1 式		10%
	合 計			

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
II	直接工事費						
A	建築工事		式	1			
B	電気設備工事		式	1			
C	外構工事		式	1			
	II 計						

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	上屋工事	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 造	式	1			
2	基礎工事		式	1			
	A-計						

N0	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C	外構工事						
1	外構工事		式	1			
	C-計						

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	上屋工事						
(1)	本体工事	外部足場損料含む	式	1			
(2)	手動シャッター工事		式	1			
(3)	アルミ框ドアセット		式	1			
(4)	受電用外部アングル受け取付け工事		式	1			
(5)	法定福利費		式	1			
	1-計					0	

[illegible]

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	直接仮設工事						
	遣り方	S造	m2	84.6			
	墨出し	S造	m2	84.6			
	養生	S造	m2	84.6			
	整理清掃後片付け	S造	m2	84.6			
	ローリング足場		台	1			
	(1)-計						

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	土工事						
	根切り	つぼ, 布堀	m3	20.1			
	床付け		m2	28.7			
	埋戻し	B種	m3	11.9			
	盛土	B種	m3	8.3			
	盛土	搬入土(造成に伴う発生土)	m3	0.2			
	機械運搬費	バックホウ	往復	2			
	(2)-計					0	

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(3)	地業工事						
	砂利地業	再生砕石(RS-40) 基礎下	m3	4.1			
	砂利地業	再生砕石(RS-40) 土間下	m3	8.4			
	捨てコンクリート地業	Fc18N/mm2 スラング 18cm 材工共	m3	1.4			
	(3)-計					0	

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(4)	鉄筋工事						
	(躯体)						
	異形棒鋼	SD295A D10	t	0.3			
	異形棒鋼	SD295A D13	t	1.4			
	異形棒鋼	SD295A D16	t	0.1			
	鉄筋加工組立		t	1.7			
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	t	1.7			
	(4)-計					0	

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(5)	コンクリート工事						
	(躯体)						
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 スラブ 18cm 基礎	m3	9.4			
	普通コンクリート	Fc24N/mm2 スラブ 18cm 土間	m3	13.3			
	コンクリート打設手間	基礎	m3	9.4			
	コンクリート打設手間	土間	m3	13.3			
	ポンプ圧送(基本料金)		回	2			
	構造体強度補正	Fc3N/mm2 スラブ 18cm 基礎	m3	9.4			
	構造体強度補正	Fc3N/mm2 スラブ 18cm スロープ	m3	13.3			
	(5)-計					0	

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(6)	型枠工事						
	(躯体)						
	普通合板型枠	基礎部	m2	41.0			
	打放し合板型枠	基礎部 B種	m2	21.5			
	型枠運搬費	4t車 基準距離30km以内	m2	62.5			
	(仕上)						
	打放し面補修	B種	m2	21.5			
	(6)-計					0	

N0	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(7)	左官工事						
	床コンクリート面直均し仕上げ	直均し仕上げ	m ²	89.4			
	床コンクリートカッター目地	6×10	m	54.2			
	(7)-計					0	

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(8)	ユニットその他工事						
	粉末消火器	10型	ヶ所	1			
	消火器スタンド		ヶ所	1			
	(サイン)						
	市支給サイン取付け費	アクリル製 300×400×t3	ヶ所	1			
	市支給サイン取付け費	アクリル製 120×120×t8	ヶ所	1			
	館名サイン	アルミ複合UVカットラミネートフィルム張製 400×400×t3-10文字	ヶ所	1			
	(9)-計						

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	電灯幹線設備工事						
(1)	電灯幹線設備工事		式	1			
	1-計					0	

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	外構工事						
	造成(すきとり)	既存地盤面～舗装路盤下面	m3	8.3			
	アスファルト舗装	A-5-10-20	m2	166.0			
	雨水浸透柵	450型 亜鉛メッキ格レチング蓋付	ヶ所	2			
	路肩(盛土)	既存地盤面～造成後地盤面 搬入土(造成に伴う発生土)	m3	8.1			
	路肩(盛土)	既存地盤面～造成後地盤面 搬入土(購入土)	m2	18.8			
	法面整地		m2	156.0			
	機械運搬費	フルトローサ	往復	1			
	機械運搬費	モーターグレート	往復	1			
	機械運搬費	振動ローラ	往復	1			
	機械運搬費	アスファルトフィニッシャ	往復	1			
	1-計						

NO	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	電灯コンセント設備						
	電線	ビニル電線 IE1.6mm 管内	m	169			
	電線	ビニル電線 IE2.0mm 管内	m	51			
	電線	ビニル電線 IE2.0mm PF内	m	33			
	電線管	ねじ無し管 露出(19) 塗装	m	30			
	電線管	ねじ無し管 露出(25) 塗装	m	7			
	電線管	PF16 隠蔽	m	11			
	電線管	厚鋼管 露出(16)	m	15			
	プルボックス	SUS製 端子付き 防水 150×150×100	個	2			
	プルボックス	金属製 錆止め 端子付き 200×100×100 塗装	個	1			
	ボックス	金属スイッチボックス 塗装 スイッチカバー 1ヶ用	個	4			
	ボックス	金属スイッチボックス 塗装 スイッチカバー 2ヶ用	個	1			
	ボックス	金属丸形露出ボックス 塗装 3方出 EP19	個	4			
	ボックス	金属丸形露出ボックス 塗装 3方出 GP16	個	2			
	ボックス	Lポーチ E19 塗装	個	3			
	スイッチ	名前付きスイッチ 1P15A x4 (P共)	個	1			
	コンセント	埋込コンセント大角連用 2P15A×2E ET 金属P	個	2			
	コンセント	防雨コンセント 2P15A×2E ET	個	1			
	照明器具	A:LED 直付 40形	台	4			
	照明器具	B:LED ウォルライト 40形 WP 人感センサー付き	台	2			
	照明器具	C:LED ウォルライト 20形 WP 人感センサー付き	台	1			
	計						