

本下之城橋（長野県東御市本下之城）

路線名 市道 下之城西原線
被災状況 上部工：流失、下部工：橋脚崩壊、橋台一部損傷
復旧方法 既存の橋梁は、5径間で4基の橋脚があったが、橋脚をなくし、1径間で既存の位置へ復旧した。

本下之城橋 橋梁延長 40.0m 幅員2.8m

復旧工事完了 （令和4年6月9日）
開通 （令和4年6月10日）

被災直後（R1.10撮影）



被災直後（R1.10撮影）



下部工施工中（R3.1撮影）



下部工工事完了（R3.7撮影）



上部工床版工（R4.1撮影）



上部工工事完了（R4.3撮影）



取付道路工事完了（R4.6撮影）



全ての工事完了（R4.6撮影）



令和4年6月10日 ~開通~